

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	414
	Non Monitorati	42
	Sospesi	11
	Verificati	29
		<hr/>
		496

INVESTIMENTI:	13.989.185.340,11	
COSTI REALIZZATI:	10.913.789.965,36	78,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	11.778.218.704,30	84,2% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	9.855.227.122,45	90,30% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	18.229.608,36	
NUMERO APQ MONITORATI:	11	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	39.978.290,76	0,3%
STATALI FAS:	89.065.874,45	0,6%
STATALI:	5.947.222.702,09	42,5%
REGIONALI:	257.099.098,64	1,8%
PROVINCIALI:	29.292.526,52	0,2%
COMUNALI:	66.487.339,58	0,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	1.419.149.237,45	10,1%
PRIVATE:	5.733.321.878,91	40,9%
DA REPERIRE:	427.008.000,00	3,0%
	<hr/>	
	14.008.624.948,40	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		1.907.791,78	607.866.405,32	115.217.407,95	7.878.919,13	25.631.130,38	575.849,44	107.275.841,38	
INTERVENTO REGIONALE	6.838.215,25		6.193.713,76	8.319.504,24	4.330.751,76		65.666,18		
PROVINCIA AREZZO		586.177,65	76.133.771,27	19.400.019,01	1.000.292,19	2.321.790,50	2.738.054,98	19.170.595,33	427.008.000,00
PROVINCIA FIRENZE	130.663,59	26.329.730,69	3.948.278.247,47	53.979.243,21	9.287.097,58	10.938.528,85	1.399.446.759,22	5.338.431.959,91	
PROVINCIA GROSSETO	1.199.371,11	21.436.993,47	729.003.023,78	5.628.350,05	1.700.000,00	2.257.203,95	108.857,75	70.509.032,35	
PROVINCIA LIVORNO	13.212.944,82	13.781.546,69	133.388.389,66	4.721.148,15		1.118.781,66	15.532.333,50	45.017.586,88	
PROVINCIA LUCCA	387.342,68	2.531.070,24	71.255.074,20	6.471.389,81	387.342,67	4.849.559,23	130.000,00	55.206.783,04	
PROVINCIA MASSA CARRARA	4.866.056,90	1.414.320,12	271.272.125,03	1.322.064,40		3.903.069,85	328.983,04	2.110.199,32	
PROVINCIA PISA	1.073.197,44	6.261.231,06	24.409.995,39	24.465.855,16	1.262.154,50	5.065.814,36	113.212,93	41.718.086,57	
PROVINCIA PISTOIA	658.482,55		4.899.575,55	1.196.782,11	314.194,04	7.709.538,70	29.604,98	7.846.694,73	
PROVINCIA PRATO	11.198.850,91		3.098.741,71	16.093.283,27		2.440.245,75		7.059.377,53	
PROVINCIA SIENA	413.165,51	14.817.012,75	71.423.638,95	284.051,28	3.131.774,65	251.676,35	79.915,43	38.975.721,87	
	39.978.290,76	89.065.874,45	5.947.222.702,09	257.099.098,64	29.292.526,52	66.487.339,58	1.419.149.237,45	5.733.321.878,91	427.008.000,00

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	32	6,5%	865.747.376,57	6,2%	804.659.304,29	7,4%
INTERVENTO REGIONALE	9	1,8%	23.127.456,68	0,2%	23.127.456,68	0,2%
PROVINCIA AREZZO	39	7,9%	548.183.653,36	3,9%	120.033.947,95	1,1%
PROVINCIA FIRENZE	113	22,8%	10.778.076.479,32	77,0%	8.758.938.710,73	80,3%
PROVINCIA GROSSETO	54	10,9%	831.571.710,29	5,9%	349.010.156,65	3,2%
PROVINCIA LIVORNO	58	11,7%	225.055.364,00	1,6%	213.968.101,42	2,0%
PROVINCIA LUCCA	58	11,7%	140.079.460,47	1,0%	108.586.172,54	1,0%
PROVINCIA MASSA CARRARA	21	4,2%	283.221.734,97	2,0%	282.492.689,71	2,6%
PROVINCIA PISA	38	7,7%	103.900.040,23	0,7%	74.175.569,98	0,7%
PROVINCIA PISTOIA	14	2,8%	21.265.697,76	0,2%	15.667.697,76	0,1%
PROVINCIA PRATO	14	2,8%	39.811.955,28	0,3%	36.896.432,74	0,3%
PROVINCIA SIENA	46	9,3%	129.144.411,18	0,9%	126.233.724,91	1,2%
	496		13.989.185.340,11		10.913.789.965,36	

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

AMBIENTE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	216	220.258.932,10	220.258.932,10	100,0%	8.909.195,95	220.258.932,10	100,0%	220.258.932,10	100,0%
Sospesa	8	41.436.427,47	7.621.609,57	18,4%	0,00	32.183.974,24	77,7%	7.621.609,57	100,0%
Verificata	25	267.602.769,52	163.016.427,26	60,9%	0,00	177.254.450,97	66,2%	100.366.551,37	61,6%
	249	529.298.129,09	390.896.968,93	73,9%	8.909.195,95	429.697.357,31	81,2%	328.247.093,04	84,0%

BENI CULTURALI

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	81	80.624.261,63	80.624.261,63	100,0%	46,28	80.624.261,63	100,0%	80.624.261,63	100,0%
	81	80.624.261,63	80.624.261,63	100,0%	46,28	80.624.261,63	100,0%	80.624.261,63	100,0%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	84	2.235.146.749,12	2.235.146.749,12	100,0%	5.728.962,90	2.235.146.754,28	100,0%	2.235.146.754,28	100,0%
NonMonitorato	16	7.141.266.118,95	6.742.935.698,11	94,4%	0,00	6.705.665.372,93	93,9%	5.982.219.730,19	88,7%
Sospesa	3	420.995.346,86	166.000,00	0,0%	954.000,00	166.000,00	0,0%	166.000,00	100,0%
Verificata	4	3.288.176.274,98	1.185.347.719,43	36,0%	0,00	2.229.478.213,00	67,8%	1.135.867.935,34	95,8%
	107	13.085.584.489,91	10.163.596.166,66	77,7%	6.682.962,90	11.170.456.340,21	85,4%	9.353.400.419,81	92,0%

INFRASTRUTTURE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	1	750.000,00	750.000,00	100,0%	0,00	750.000,00	100,0%	750.000,00	100,0%
	1	750.000,00	750.000,00	100,0%	0,00	750.000,00	100,0%	750.000,00	100,0%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	7	22.872.124,32	22.872.124,32	100,0%	2.620.394,51	22.872.124,32	100,0%	22.872.124,32	100,0%
	7	22.872.124,32	22.872.124,32	100,0%	2.620.394,51	22.872.124,32	100,0%	22.872.124,32	100,0%

SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	25	114.773.682,31	114.773.682,31	100,0%	17.008,72	34.199.109,72	29,8%	34.199.109,72	29,8%
NonMonitorato	26	155.282.652,85	140.276.761,51	90,3%		39.619.511,11	25,5%	35.134.113,93	25,0%
	51	270.056.335,16	255.050.443,82	94,4%	17.008,72	73.818.620,83	27,3%	69.333.223,65	27,2%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

TOTALE GENERALI INTESA	496	13.989.185.340,11	10.913.789.965,36	78,0%	18.229.608,36	11.778.218.704,30	84,2%	9.855.227.122,45	90,3%
------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------	---------------	-------------------	-------	------------------	-------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Esecuzione Fornitura			
Conclusa	4	701.773,97	
	4	701.773,97	
Verifiche e controlli			
Conclusa	29	51.347.314,94	
In corso	2	2.633.930,19	
	31	53.981.245,13	
Totali per: Acquisizione di beni e servizi		35	54.683.019,10

Tipo Operazione: **Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui**

Esecuzione investimenti			
Conclusa	4	9.233.997,72	
In corso	5	11.823.274,35	
	9	21.057.272,07	
Chiusura intervento			
Conclusa	41	254.498.978,13	
	41	254.498.978,13	
Totali per: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui		50	275.556.250,20

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

altre attivita	In corso	2	18.129.606,21
		2	18.129.606,21
Progettazione Definitiva	Conclusa	1	435.589,43
	In corso	5	458.425.318,73
		6	458.860.908,16
Progettazione Preliminare	Conclusa	1	900.970,41
	In corso	1	650.000,00
		2	1.550.970,41
Progettazione esecutiva	Conclusa	5	142.184.759,04
	In corso	2	329.331.399,03
		7	471.516.158,07
Esecuzione Lavori	Conclusa	5	589.518.079,32
	In corso	6	14.378.643,84
		11	603.896.723,16
Collaudo	Conclusa	57	23.154.451,35
	In corso	5	1.753.744.438,38
		62	1.776.898.889,73
Chiusura Intervento	Conclusa	1	1.238.927,66
		1	1.238.927,66
Chiusura Intervento	Conclusa	1	2.550.000,00
		1	2.550.000,00
Funzionalità	Conclusa	307	6.461.140.032,15
	Da iniziare	1	180.000,00
	In corso	11	3.862.983.855,26
		319	10.324.303.887,41
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		411	13.658.946.070,81