

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Infrastrutture di Trasporto

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	75
	Non Monitorati	14
	Sospesi	3
	Verificati	4
		<hr/>
		96

INVESTIMENTI:	12.947.006.687,76	
COSTI REALIZZATI:	10.028.673.956,95	77,5% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	11.033.382.182,91	85,2% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	9.218.476.492,10	91,92% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	6.060.444,65	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	28.056.948,53	0,2%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	5.720.845.198,69	44,2%
REGIONALI:	91.859.552,82	0,7%
PROVINCIALI:	9.006.399,88	0,1%
COMUNALI:	34.285.592,67	0,3%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	1.414.776.078,72	10,9%
PRIVATE:	5.227.229.361,03	40,4%
DA REPERIRE:	427.008.000,00	3,3%
	<hr/>	
	12.953.067.132,34	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Infrastrutture di Trasporto

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE			589.238.491,20	1.239.496,56	413.165,52	25.435.502,24			
PROVINCIA AREZZO			61.059.507,01	16.827.191,32	561.303,84	221.560,01		7.099.827,60	427.008.000,00
PROVINCIA FIRENZE			3.885.234.182,69	33.309.402,06	6.767.247,45	8.038.556,66	1.399.001.414,30	5.200.193.093,16	
PROVINCIA GROSSETO			705.484.086,92					705.480,12	
PROVINCIA LIVORNO	13.212.944,82		117.609.251,76			39.973,76	15.416.076,40	3.407.582,62	
PROVINCIA LUCCA			44.642.834,59						
PROVINCIA MASSA CARRARA	3.903.381,24		266.006.625,00				328.983,04		
PROVINCIA PISA				23.621.540,27	1.262.154,50				
PROVINCIA PISTOIA				1.037.196,93	2.528,57	550.000,00	29.604,98	6.718.000,00	
PROVINCIA PRATO	10.940.622,47			15.824.725,68				7.059.377,53	
PROVINCIA SIENA			51.570.219,52					2.046.000,00	
	28.056.948,53		5.720.845.198,69	91.859.552,82	9.006.399,88	34.285.592,67	1.414.776.078,72	5.227.229.361,03	427.008.000,00

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Infrastrutture di Trasporto

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	7	7,3%	616.167.799,97	4,8%	616.167.799,97	6,1%
PROVINCIA AREZZO	8	8,3%	512.777.389,78	4,0%	85.528.654,78	0,9%
PROVINCIA FIRENZE	36	37,5%	10.530.537.709,34	81,3%	8.523.892.612,43	85,0%
PROVINCIA GROSSETO	7	7,3%	706.189.567,04	5,5%	230.333.432,84	2,3%
PROVINCIA LIVORNO	19	19,8%	148.208.299,73	1,1%	148.208.299,73	1,5%
PROVINCIA LUCCA	3	3,1%	44.636.545,72	0,3%	44.636.545,72	0,4%
PROVINCIA MASSA CARRARA	6	6,3%	268.781.405,73	2,1%	268.781.405,73	2,7%
PROVINCIA PISA	1	1,0%	24.883.694,77	0,2%	24.814.452,61	0,2%
PROVINCIA PISTOIA	2	2,1%	7.383.330,48	0,1%	1.785.330,48	0,0%
PROVINCIA PRATO	3	3,1%	33.824.725,68	0,3%	30.909.203,14	0,3%
PROVINCIA SIENA	4	4,2%	53.616.219,52	0,4%	53.616.219,52	0,5%
	96		12.947.006.687,76		10.028.673.956,95	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Infrastrutture di Trasporto

Tipo Operazione: Acquisizione di beni e servizi

Verifiche e controlli

Conclusa	2	27.974.583,61
	2	27.974.583,61

Totali per: Acquisizione di beni e servizi	2	27.974.583,61
---	----------	----------------------

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

altre attivita

In corso	1	15.824.725,68
	1	15.824.725,68

Progettazione Definitiva

In corso	3	458.068.564,73
	3	458.068.564,73

Progettazione Esecutiva

In corso	1	328.466.587,82
Conclusa	3	134.136.759,04
	4	462.603.346,86

Esecuzione Lavori

Conclusa	1	585.902.825,00
	1	585.902.825,00

Collaudo

In corso	3	1.721.606.203,54
	3	1.721.606.203,54

Funzionalità

In corso	6	3.690.196.883,76
Conclusa	76	5.984.829.554,58
	82	9.675.026.438,34

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche	94	12.919.032.104,15
---	-----------	--------------------------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione