



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 – Intervento di Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037- CIG 8028939A0E – CUP J81B17001070005 – Approvazione variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Allegato A</i>	<i>SI</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Schema atto di sottomissione</i>
<i>Allegato B</i>	<i>NO</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Verbale concordamento nuovi prezzi</i>

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*";

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» che ha disposto, con l'art. 15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa*

d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto" la quale prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018, n. 11 del 19 febbraio 2019 n. 105 del 5 agosto 2020, con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO CHE le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018, con la quale il sottoscritto ha approvato la nona rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 al finanziamento di nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;

TENUTO CONTO che tra i nuovi interventi inseriti con la suddetta ordinanza commissariale n. 35/2018 è stato ammesso a finanziamento tra gli altri anche l'intervento codice 2012EMS0037- "*Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara*", per € 700.000,00, attuato direttamente dal sottoscritto;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 con la quale il sottoscritto, tra l'altro, a seguito della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28/09/2015 e al D.D. n. 4310 del 29/09/2015, ha modificato i settori di riferimento di cui il medesimo si avvale per l'attuazione di alcuni interventi del Piano tra cui l'intervento in questione, così come riportato nell'allegato 1 alla citata Ordinanza;
- l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018 con la quale il sottoscritto, ha stabilito di avvalersi del Settore Assetto Idrogeologico per tutti i successivi adempimenti non di propria

competenza finalizzati all'attuazione dell'intervento codice 2012EMS0037, individuando il dirigente assegnato al medesimo settore quale dirigente di riferimento;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'ordinanza di cui al punto precedente si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”, limitatamente al capo III (“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”);

VISTI i D.D. n. 5986/2018, n. 6069/2018, n. 18766 del 27 novembre 2018, n.183 del 10 gennaio 2019, n.6719 del 06 maggio 2019 e n.9713 del 12 giugno 2019 con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l’Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto, l’Ing. Alessandra Malagoli quale Direttore Lavori e l’Ing. Andrea Morelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750 denominata “COMM DELEGATO CALAMITA’NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22208;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 90 del 03 settembre 2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta una gara di appalto relativa ai lavori denominati “*Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037*” (CUP J81B17001070005, CIG: 8028939A0E) dell'importo a base d'asta di € 469.016,90, di cui € 21.544,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 22 del 25 marzo 2020, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore della società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 59 del 26 maggio 2020, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace a favore della società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.;

DATO ATTO che, in data 16 giugno 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori di “*Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037*” (CUP J81B17001070005, CIG: 8028939A0E), per un importo contrattuale pari ad € 378.434,98, di cui € 21.544,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto del Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 9638 del 25/06/2020 con il quale è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Francesco Piani, in sostituzione dell'Ing. Alessandra Malagoli;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 24 del 25 marzo 2020 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori, relativamente all'intervento in oggetto, alla società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a., con sede legale in Via Mignano n. 26/26 A, Solagna (VI), la quale ha indicato quale professionista incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori l'Ing. Massimo Viviani;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 97 del 27 luglio 2020, con cui è stata approvata una variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020, relativa alle modifiche necessarie per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19, per un aumento contrattuale complessivo pari ad € 39.042,71 IVA compresa, di cui € 26.648,86 per costi della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 5.862,75 ed € 5.353,36 per maggiori oneri aziendali della sicurezza, oltre IVA per € 1.177,74;

DATO ATTO che, nel corso dell'esecuzione del contratto è emersa altresì la necessità di apportare ulteriori modifiche al contratto, nello specifico di effettuare alcune lavorazioni aggiuntive dovute alle richieste del Comune di Carrara giunte in corso d'opera, finalizzate alla migliore fruizione dell'opera ed al miglior inserimento nel contesto urbano e nel contempo di non procedere con la realizzazione della passerella pedonale in quanto resasi disponibile una passerella, ritenuta idonea, messa a disposizione dal Comune stesso solo in corso d'opera;

DATO ATTO che tali modifiche comportano complessivamente un incremento dell'importo contrattuale iniziale pari al 7,57% rispetto alle condizioni del contratto principale, che non alterano la natura complessiva del contratto e che sono dipesi da elementi sopravvenuti non previsti inizialmente nel progetto, integrando quindi una modifica consentita ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'importo stimato complessivo di tali lavorazioni aggiuntive risulta pari ad € 27.025,34, oltre IVA per € 5.945,57 per un totale di € 32.970,91;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Francesco Piani, del 16 marzo 2021, conservata agli atti dell'ufficio, che, sulla base della relazione redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Viviani, conservata agli atti del Settore, concorda sulla necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo integrati tutti gli elementi che consentono di ricorrere a tale modifica contrattuale;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato "A" al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), con il quale la Società si assume l'impegno di effettuare, senza eccezione alcuna, tutte le lavorazioni derivanti dalla modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di adeguarsi alle indicazioni fornite dalla direzione lavori, nonché di accettare la determinazione del maggior importo da tale modifica derivante, così come sopra indicato, ritenendolo pienamente congruo, atto che, approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 08 marzo dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori e in data 16 marzo da Responsabile Unico del Procedimento (Allegato B al

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dei lavori di “Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037” , in base alle modifiche sopra indicate, viene così rideterminato:

Quadro Economico		Variante Covid	Variante 2	Differenza
A	LAVORI A MISURA, A CORPO ED ONERI DELLA SICUREZZA			
A1	CATEGORIA OG3			
	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 356.890,88	€ 383.916,22	€ 27.025,34
A1.1	Oneri sicurezza COVID-19 (ex DGRT 645/2020)	€ 5.353,36	€ 5.353,36	€ 0,00
	TOTALE LAVORI (A1)	€ 362.244,24	€ 389.269,58	€ 27.025,34
A2	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA			
	A CORPO	€ 21.544,10	€ 21.544,10	€ 0,00
A3	COSTI DELLA SICUREZZA (COVID-19, ex DGRT 645/2020)			
	A CORPO	€ 26.648,86	€ 26.648,86	€ 0,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA (A2)	€ 48.192,96	€ 48.192,96	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	€ 410.437,20	€ 437.462,54	€ 27.025,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE			
B.1.	Spostamento sottoservizi (Idrometro, Acquedotto, Gasdotto, Linee elettrica)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B.2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B.3.	Imprevisti	€ 20.388,98	€ 20.388,98	€ 0,00
B.4.	Acquisizione aree o immobili	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.5.	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori	€ 28.888,88	€ 28.888,88	€ 0,00
B.6.	Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 9.380,34	€ 9.380,34	€ 0,00
B.7.	Spese per attività tecnico amministrative	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
B.8.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B.10.1	I.V.A. (su A, B1, B2, B8) pari al 25,2% (anno 2020)			
B.10.2	I.V.A. (su B5) pari al 22% di 18.029,55 (anno 2019)	€ 3.966,50	€ 3.966,50	€ 0,00
B.10.3	I.V.A. (su B5) pari al 25,2% (anno 2020)			
B.10.4	I.V.A. (su A, B1, B2, B8) pari al 22% (anno 2020)	€ 95.356,18	€ 101.301,76	€ 5.945,57
B.10.5	Accantonamento I.V.A. (su A, B1, B2, B8) pari al 25% (anno 2021)			
B.10.6	Accantonamento I.V.A. (su B5) pari al 25% (anno 2021)			
B.11.	Affidamento DL (iva inclusa)	€ 21.350,00	€ 21.350,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 220.330,88	€ 226.276,46	€ 5.945,57
	Somme derivanti da nuovo incarico	-€ 21.350,00	-€ 21.350,00	€ 0,00
	Economie da IVA			€ 0,00
	Ribasso d’asta	€ 90.581,92	€ 57.611,01	-€ 32.970,91

TOTALE

€ 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 13 in cui si dà atto della facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all'approvazione della modifica contrattuale come sopra indicata e descritta, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750, denominata "COMM DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA", capitolo n. 22208, che presenta la necessaria disponibilità.

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

ORDINA

1. di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni normative ivi previste per l'applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;
2. di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione redatta in data 16 marzo 2021 e conservata agli atti del Settore;
3. di prendere atto del parere positivo espresso nella relazione del Direttore dei Lavori in merito alla necessità di apportate modifiche al contratto, conservata agli atti del settore;
4. di approvare, ritenendo pienamente integrati gli elementi contenuti nella norma, la modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto relativo ai lavori di "Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037";
5. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
6. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 08 marzo dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori e in data 16 marzo dal Responsabile Unico del Procedimento (Allegato B);
7. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell'intervento, così come segue :

Quadro Economico

Variante Covid Variante 2 Differenza

A	LAVORI A MISURA, A CORPO ED ONERI DELLA SICUREZZA			
A1	CATEGORIA OG3			
	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 356.890,88	€ 383.916,22	€ 27.025,34
A1.1	Oneri sicurezza COVID-19 (ex DGRT 645/2020	€ 5.353,36	€ 5.353,36	€ 0,00
	TOTALE LAVORI (A1)	€ 362.244,24	€ 389.269,58	€ 27.025,34
A2	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			

A3	A CORPO	€ 21.544,10	€ 21.544,10	€ 0,00
	COSTI DELLA SICUREZZA (COVID-19, ex DGRT 645/2020)			
	A CORPO	€ 26.648,86	€ 26.648,86	€ 0,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A2)	€ 48.192,96	€ 48.192,96	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	€ 410.437,20	€ 437.462,54	€ 27.025,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE			
B.1.	Spostamento sottoservizi (Idrometro, Acquedotto, Gasdotto, Linee elettrica)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B.2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B.3.	Imprevisti	€ 20.388,98	€ 20.388,98	€ 0,00
B.4.	Acquisizione aree o immobili	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.5.	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori	€ 28.888,88	€ 28.888,88	€ 0,00
B.6.	Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 9.380,34	€ 9.380,34	€ 0,00
B.7.	Spese per attività tecnico amministrative	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
B.8.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B.10.1	I.V.A. (su A, B1, B2, B8) pari al 25,2% (anno 2020)			
B.10.2	I.V.A. (su B5) pari al 22% di 18.029,55 (anno 2019)	€ 3.966,50	€ 3.966,50	€ 0,00
B.10.3	I.V.A. (su B5) pari al 25,2% (anno 2020)			
B.10.4	I.V.A. (su A, B1, B2, B8) pari al 22% (anno 2020)	€ 95.356,18	€ 101.301,76	€ 5.945,57
B.10.5	Accantonamento I.V.A. (su A, B1, B2, B8) pari al 25% (anno 2021)			
B.10.6	Accantonamento I.V.A. (su B5) pari al 25% (anno 2021)			
B.11.	Affidamento DL (iva inclusa)	€ 21.350,00	€ 21.350,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 220.330,88	€ 226.276,46	€ 5.945,57
	Somme derivanti da nuovo incarico	-€ 21.350,00	-€ 21.350,00	€ 0,00
	Economie da IVA			€ 0,00
	Ribasso d'asta	€ 90.581,92	€ 57.611,01	-€ 32.970,91
	TOTALE	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00

8. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 32.970,91 IVA compresa;

9. di incrementare di un importo pari ad € 32.970,91, IVA compresa (di cui € 27.025,34 per lavori ed € 5.945,57 per IVA) l'impegno n. 382 presente sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale 5750 (cod. Gempa 10706) a favore della società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. (cod. CONTSPEC 3298), con sede legale in in Colliano (SA), Via Salitto n. 10, Codice Fiscale e P.IVA 04298780653, che presenta la necessaria disponibilità, impegno che risulta così pari ad € 72.013,62;

10. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto;

11. di procedere, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto

nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

12. di comunicare il presente atto all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini