



Ordinanza commissariale N° 84 del 07/08/2024

Oggetto:

D.L.91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Intervento codice 09IR007/G4 - Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2 - CUP: J97B15000400003. Approvazione "Lavori di somma urgenza, ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in località di Matassino Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) CIG: B26D873CED"

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale somma urgenza
B	Si	Relazione perizia giustificativa

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Verbale somma urgenza

6d6005ab38b3c7c310fe956a0a70c0f5e58ac25a7ef8bb25efb8772819c7f05a

B Relazione perizia giustificativa

d0fffc9c3b6d429b9288ced1d63b64fbe66b15958bd3280737c326458515bf0f

IL COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- l'atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all'Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 31/07/2023 al n. 2505;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.

164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

- n. 9 del 15/03/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

- n. 17 del 23/05/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

RICHIAMATO in particolare l’Allegato B alla suddetta Ordinanza n. 60/2016, recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25/11/2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi del settore della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento codice Rendis 09IR007/G4, denominato “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI);

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento sopra richiamato, individuando il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e.i.;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e ad oggi in vigore in virtù del comma 27-octies aggiunto all’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 dalla citata Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L. n. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 1167 del 21/03/2016 “Individuazione Settori di riferimento e gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile”;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 19346 del 27/11/2019 con il quale è stato individuato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in seguito a passaggio ad altro incarico del precedente RUP;

RICHIAMATI i decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 e n. 10159 del 14/05/2024 con i quali è stato nominato il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 – opera di presa della Cassa di espansione e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza, dell'importo complessivo di € 7.530.000,00;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2017 “D.L. n. 91/2014 – D.L. n. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori” CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”, per un quadro economico complessivo di € 11.650.000,00;

VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta, per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 57 del 25/05/2020 di aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico RTI costituendo - di seguito denominato Appaltatore - composto da Doronzo Infrastrutture S.r.l., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo) e da Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a r.l., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante);

DATO ATTO che in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata e che in data 03/03/2021 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 206 del 16/12/2021 con cui è stata approvata una Variante migliorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. 49 del 07/03/2018, presentata dall'Appaltatore, comportante una diminuzione dell'importo contrattuale di Euro 8.363,76, con nuovo importo di contratto d'appalto pari a Euro 5.474.680,68 oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 372.225,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 62 del 29/08/2023 “D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di programma del 25.11.2015 – Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 72 del 18/09/2023 “D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. CUP: J97B15000400003. Presa d'atto dei maggiori costi per il completamento dell'opera”, con maggiori costi stimati pari ad € 1.600.000,00 da richiedere al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica nell'ambito della programmazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.73 del 23/02/2024 relativo all'approvazione dell'elenco degli interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico ammessi a finanziamento;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 48 del 24/05/2024 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.M. 73 del 23 febbraio 2024 – Piano Nazionale 2023 approvazione elenco interventi e relativo impegno di spesa", con la quale sono attribuiti all'intervento "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2" CUP: J97B15000400003 - codice Rendis intervento originario 09IR007/G4, codice Rendis 09IR007/IF - € 1.600.000,00 di risorse aggiuntive a valere sulla C.S. 5588 al capitolo 14641, che in fase di utilizzo verranno via via valorizzate nel quadro economico;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che in data 08/05/2024 su segnalazione della Dir IV Tronco serv. Manutenzione pavimentazione stradale il Direttore dei Lavori dell'intervento denominato Lotto 2 - Cassa d'espansione Pizziconi, ha constatato l'abbassamento della pavimentazione autostradale per un tratto di circa 70 m, nella corsia d'emergenza sulla carreggiata nord dell'autostrada A1, nel tratto tra San Giovanni e Figline Valdarno, approssimativamente al km 327, nel tratto interessato dalla corsia provvisoria di marcia del flesso autostradale instaurato per consentire i lavori d'appalto;

CONSIDERATO il rischio di ulteriore abbassamento della pavimentazione stradale è stata ravvisata la necessità d'intervenire tempestivamente - a salvaguardia della pubblica incolumità - mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori ripristino della pavimentazione stradale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, il D.L. in data 10/05/2024 ha provveduto alla redazione del Verbale di Somma Urgenza (Allegato A), predisposto ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, inerente l'esecuzione delle indifferibili lavorazioni atte alla messa in sicurezza dei luoghi;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei suddetti lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata affidata all'operatore economico Endiasfalti S.p.a., con sede legale in Via F. Ferrucci, 61 - Agliana (PT) Cod. Fisc. 00144840477 - Part. IVA 00902140474 individuato perché già impegnata in attività similari per conto di Autostrade per l'Italia Spa, che si è resa disponibile all'immediata esecuzione dei suddetti lavori, sulla base dell'ordine di esecuzione dei lavori inserito nel Verbale di Somma Urgenza, (CIG B26D873CED - CUP J97B15000400003);

Considerato che in data 22/05/2024 è stata redatta da parte della Direzione dei lavori la Perizia giustificativa relativamente all'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, Allegato B al presente atto;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale di somma urgenza, i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l'affidatario, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 ;

CONSIDERATO che l'operatore economico contattato tramite il sistema telematico START ha confermato il ribasso sui prezzi definiti nell'ambito della sottoscrizione del verbale di somma urgenza;

CONSIDERATO che, come riportato nell'allegata Relazione illustrativa della perizia, salvo arrotondamento sulla quota IVA, i prezzi unitari delle prestazioni ordinate, ammontano a € 21.478,68 oltre IVA 22% pari a € 4.725,31 per un totale di € 26.203,99, secondo il seguente quadro economico:

a. LAVORI		
------------------	--	--

Lavori stradali (analoghi a quelli della categoria OG 3, v. Del. ANAC 165/2013).	€	21.478,68
b. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	€	4.725,31
TOTALE PERIZIA GIUSTIFICATIVA	€	26.203,99

RITENUTO necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, provvedere alla copertura finanziaria della suddetta perizia giustificativa sul capitolo n. 14641 della C.S. 5588 e all'approvazione dei relativi lavori, valorizzando il relativo importo di € 26.203,99 nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2" che pertanto viene rimodulato così come segue:

			q.e. rimodulato Ord. n. 70/2024	QE rimodulato
A)	1	Importo dei lavori a base di gara	€ 5.151.728,57	€ 5.151.728,57
	2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 809.387,31	€ 809.387,31
A		Importo totale lavori da Appaltare	€ 5.961.115,88	€ 5.961.115,88
B)		Somme a disposizione per:	€	€
	3	I.V.A. aliquota 22%	€ 1.311.445,49	€ 1.311.445,49
	4	Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee elettriche)	€ 215.000,00	€ 215.000,00
	5	Espropri	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	6	Spese tecniche per DL	€ € 393.943,32	€ € 393.943,32
	7	Spese tecniche per CSE		
	8	Spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31.971,22	€ 31.971,22
	9	Spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450.000,00	€ 450.000,00
	10	Spese per convenzione con RFI	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	11	Piano di monitoraggio post operam	€ 34.587,00	€ 34.587,00
	12	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 26.170,78	€ 26.170,78
	13	Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL	€ 58.657,58	€ 58.657,58
	14	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNAPAIA	€ 155.988,40	€ 155.988,40
	15	Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 101.520,53	€ 101.520,53
	16	Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 15.976,11	€ 15.976,11
	17	Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l'Italia S.p.A.	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
	18a	Compensazione prezzi (secondo semestre 2021) ex art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021	€ 110.307,87	€ 110.307,87
	18aa	Iva su 18a	24.267,73	24.267,73

18b	Compensazione SAL (2022) ex art. 26 D.L. n. 50/2022	€ 649.891,59	€ 649.891,59
18bb	IVA su 18 b	€ 142.976,15	€ 142.976,15
18c	Compensazione al SAL 4 (in parte) e 5 (in parte) – fondi da istanza 2022	€ 132.637,89	€ 132.637,89
18cc	IVA su 18c – non da istanza 2022	€ 29.180,34	€ 29.180,34
18d	Compensazione al SAL 6 – fondi da istanza 2023 -III finestra	€ 223.446,35	€ 223.446,35
18dd	IVA su 18d – da istanza 2023 -III finestra	€ 49.158,20	€ 49.158,20
19	Somma urgenza IVA compresa ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023		€ 26.203,99
B	Totale somme a disposizione	€ 5.678.126,56	€ 5.704.330,55
	A+B	€ 11.639.242,44	€ 11.665.446,43
	Somme stanziati con DGRT 1184 del 29/11/2016 e già recuperate a valere sul ribasso di gara	€ 416.000,00	€ 416.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 12.055.242,44	€ 12.081.446,43

dove l'importo di Euro 11.665.446,43 trova copertura per Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, per Euro 10.834.000,00 sul capitolo n. 1114, per € 405.242,44 sul capitolo 4332 della contabilità speciale n. 6010 e per € 26.203,99 al capitolo n. 14641 della C.S. 5588;

DATO ATTO, pertanto, che il suddetto quadro economico rimodulato è incrementato di € 26.203,99, attingendo al capitolo n. 14641 della C.S. 5588 - relativo alle risorse di cui alla sopra citata Ordinanza n. 48/2024, delle quali rimangono quindi disponibili € 1.573.796,01;

DATO ATTO che, ai sensi della Delibera n. 1250/2023, il dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore è individuato quale Responsabile unico del progetto dell'intervento di somma urgenza di cui al presente atto;

DATO ATTO che l'operatore economico di cui ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE", approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 e da compilarsi secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30.06.2023, ed il modello "Dichiarazioni integrative";

DATO ATTO che l'Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall'affidamento il possesso di tali requisiti, ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

RICORDATO che, ove venga accertato, all'esito dei controlli di cui al capoverso precedente, che l'affidamento è stato effettuato ad un operatore privo dei previsti requisiti di partecipazione, si procederà a recedere dal contratto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'assunzione di impegno di spesa di € 26.203,99 a valere sul capitolo n. 14641 sulla C.S. 5588 a favore di Endiasfalti S.p.a., con sede legale in Via F. Ferrucci, 61 - Agliana (PT) Cod. Fisc. 00144840477 - Part. IVA 00902140474 - codice contspec 9057 - CIG B26D873CED;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i "Lavori di somma urgenza, ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in località di Matassino Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)" e i relativi allegati verbale di somma urgenza

e di concordamento prezzi (Allegato A), relazione illustrativa perizia giustificativa (Allegato B), secondo il seguente quadro economico:

a. LAVORI		
Lavori stradali (analoghi a quelli della categoria OG 3, v. Del. ANAC 165/2013).	€	21.478,68
b. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	€	4.725,31
TOTALE PERIZIA GIUSTIFICATIVA	€	26.203,99

2. di dare atto che i lavori di somma urgenza in oggetto (CIG B26D873CED - CUP J97B15000400003) sono stati affidati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e sulla base dell'ordine di esecuzione inserito nel Verbale di Somma Urgenza, all'operatore Economico Endiasfalti S.p.a., con sede legale in Via F. Ferrucci, 61 - Agliana (PT) Cod. Fisc. 00144840477 - Part. IVA 00902140474 per l'importo di euro 21.478,68, oltre IVA 22% pari a euro 4.725,31, per un totale di euro 26.203,99;

3. di dare atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023, la trasmissione ad ANAC ai sensi dell'art. 140, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è assolta mediante l'indicazione del link al Profilo del committente in fase di perfezionamento del CIG;

4. di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, alla copertura finanziaria della suddetta perizia giustificativa sul capitolo n. 14641 della C.S. 5588 valorizzando il relativo importo di € 26.203,99 nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2", che pertanto viene rimodulato così come segue:

			q.e. rimodulato Ord. n. 70/2024	QE rimodulato
A)	1	Importo dei lavori a base di gara	€ 5.151.728,57	€ 5.151.728,57
	2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 809.387,31	€ 809.387,31
A		Importo totale lavori da Appaltare	€ 5.961.115,88	€ 5.961.115,88
B)		Somme a disposizione per:	€	€
	3	I.V.A. aliquota 22%	€ 1.311.445,49	€ 1.311.445,49
	4	Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee elettriche)	€ 215.000,00	€ 215.000,00
	5	Espropri	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	6	Spese tecniche per DL	€ € 393.943,32	€ € 393.943,32
	7	Spese tecniche per CSE		
	8	Spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31.971,22	€ 31.971,22
	9	Spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450.000,00	€ 450.000,00
	10	Spese per convenzione con RFI	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	11	Piano di monitoraggio post operam	€ 34.587,00	€ 34.587,00
	12	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 26.170,78	€ 26.170,78
	13	Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€ 58.657,58	€ 58.657,58

	d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL		
14	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNAPAIA	€ 155.988,40	€ 155.988,40
15	Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 101.520,53	€ 101.520,53
16	Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 15.976,11	€ 15.976,11
17	Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l'Italia S.p.A.	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
18a	Compensazione prezzi (secondo semestre 2021) ex art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021	€ 110.307,87	€ 110.307,87
18aa	Iva su 18a	24.267,73	24.267,73
18b	Compensazione SAL (2022) ex art. 26 D.L. n. 50/2022	€ 649.891,59	€ 649.891,59
18bb	IVA su 18 b	€ 142.976,15	€ 142.976,15
18c	Compensazione al SAL 4 (in parte) e 5 (in parte) – fondi da istanza 2022	€ 132.637,89	€ 132.637,89
18cc	IVA su 18c – non da istanza 2022	€ 29.180,34	€ 29.180,34
18d	Compensazione al SAL 6 – fondi da istanza 2023 -III finestra	€ 223.446,35	€ 223.446,35
18dd	IVA su 18d – da istanza 2023 -III finestra	€ 49.158,20	€ 49.158,20
19	Somma urgenza IVA compresa ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023		€ 26.203,99
B	Totale somme a disposizione	€ 5.678.126,56	€ 5.704.330,55
	A+B	€ 11.639.242,44	€ 11.665.446,43
	Somme stanziare con DGRT 1184 del 29/11/2016 e già recuperate a valere sul ribasso di gara	€ 416.000,00	€ 416.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 12.055.242,44	€ 12.081.446,43

dove l'importo di Euro 11.665.446,43 trova copertura per Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, per Euro 10.834.000,00 sul capitolo n. 1114, per € 405.242,44 sul capitolo 4332 della contabilità speciale n. 6010, € 26.203,99 al capitolo n. 14641 della C.S. 5588;

5. di dare atto, pertanto, che il suddetto quadro economico rimodulato è incrementato di € 26.203,99, attingendo al capitolo n. 14641 della C.S. 5588 - relativo alle risorse di cui alla sopra citata Ordinanza n. 48/2024, delle quali rimangono quindi disponibili € 1.573.796,01;

6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/2023, per la somma totale di euro 26.203,99, mediante assunzione di un impegno di spesa sul capitolo n. 14641 sulla C.S. 5588, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell'operatore economico Endiasfalti S.p.a. con sede legale in Via F. Ferrucci, 61 - Agliana (PT) Cod. Fisc. 00144840477 - Part. IVA 00902140474, (codice contspec 9057) (CIG B26D873CED - CUP J97B15000400003);

7. di rinviare la liquidazione dell'impegno di cui al punto precedente a successivi atti, previo esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, ed emissione di regolare fattura da parte dello stesso;

8. di procedere, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al capoverso precedente, a recedere dal contratto ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI