

**LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE.**

**Tratto da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . Il lotto**

CUP: J82B16000000001

CIG: 7012085B96

ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n. 47 del 27/09/2017

CONTRATTO: Siglato a Firenze in data 04/12/2017 Rep. 8787

OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: C.P.C. S.r.l. di Aosta

### **VARIANTE N° 3**

#### **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

L'anno duemilaventuno il giorno ..... del mese di ..... tra il Commissario di Governo D.L. 91/2014, in qualità di Stazione Appaltante, ed il Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice C.P.C. Srl di Aosta nel seguito denominato Impresa, si conviene quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- Con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.8 del 11/04/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori denominati "LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Tratto da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . Il lotto", - a seguito di gara, con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.47 del 27/09/2017 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati a C.P.C. Srl s.r.l. con sede legale ad Aosta (AO) - Via Chambery, 51 ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara, con un ribasso del 17,690% sull'importo a base di gara;
- In data 04/12/2017 con la ditta sopra citata è stato stipulato apposito Contratto per un importo complessivo di euro 703.555,96 al netto del ribasso d'asta del 17.690%, e dell'aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza per un importo complessivo di euro 26.111,47 non soggetti a ribasso d'asta;
- In data 12/04/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di esecuzione, successivamente all'inizio dei lavori la ditta ha presentato una variante migliorativa che è stata accolta dalla D.L. e dal RUP;
- Durante l'esecuzione è stato inoltre necessario ricorrere ad una modifica contrattuale, approvata con ordinanza commissariale n. 103 del 4 agosto 2020;
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese inoltre ulteriormente necessarie delle lavorazioni riconducibili a cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo ai sensi art 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, che comportano un aumento contrattuale complessivo pari ad euro € **48.457,31**;
- che per l'esecuzione di tali lavorazioni si rende necessario concordare n° 3 Nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive non previste in contratto;

- che si è proceduto con la redazione di una perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Mazzoni Paolo Mario;
- Il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a € **800.342,54** al netto del ribasso d'asta del 17,69 %, dell'aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza, rivisti dal CSE, per un importo complessivo a di € **34.326,69** non soggetti a ribasso d'asta, con un incremento netto sull'importo contrattuale così come derivante dalle precedenti modifiche pari a € **48.457,31** (+6,81%).
- che a livello temporale, considerate le lavorazioni ed effettuate le opportune valutazioni in termini di attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, si reputa opportuno estendere il periodo contrattuale di ulteriori **90 giorni** naturali e consecutivi.
- che la copertura economica viene garantita tramite l'utilizzo di parte del ribasso di gara che presenta la necessaria disponibilità

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Il Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice C.P.C. Srl di Aosta, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui alla presente perizia. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal contratto in data 04/12/2017 rimanendo valide le prescrizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati fatto salvo quelli inseriti nel presente atto, permane la volontà di subappaltare i lavori suppletivi con le medesime condizioni iscritte in sede di offerta.
3. Il periodo contrattuale viene esteso per ulteriori **90 giorni** naturali e consecutivi.
4. L'impresa dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi posti nel seguente atto e contenuti nella presente perizia di variante e suppletiva ed i relativi computi metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.
5. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
6. Il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a € **800.342,54** al netto del ribasso d'asta del 17,69 %, dell'aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza, rivisti dal CSE, per un importo complessivo a di € **34.326,69** non soggetti a ribasso d'asta, con un incremento netto sull'importo contrattuale come risultante dalle precedenti modifiche pari a € **48.457,31** (+6,81%).
7. di concordare i seguenti nuovi prezzi:

#### ***NPX1 ( vedi analisi prezzi)***

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE MISTE IN MURATURA , C.A. E C.A.P, compreso l'eventuale ritrovamento di ferro o traverse binari, entro e fuori terra a mano o con i con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Prezzo a mc € 130,49829  
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% € 107,41

**NPX2 ( vedi analisi prezzi)**

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei ritrovamenti misti in cemento, muratura, ferro, anche se bagnati, compreso il carico, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento autorizzati, compreso le tariffe di conferimento all'impianto di smaltimento ed ogni altro onere. Contabilizzata a tonnellata esclusivamente in base alle quantità risultanti dai documenti di conferimento all'impianto di recupero.

Prezzo a mc € 31,85863  
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% € 26,22

**NPX3 ( vedi analisi prezzi)**

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore. ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm2000x3000

Ø 10 200x200

Prezzo a kg € 1,41143  
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% € 1,15

che per accettazione sono stati sottoscritti dall'impresa, dal D.L. e dal RUP nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

8. I maggiori costi della sicurezza connesse all'attuazione delle misure di prevenzione COVID-19 derivanti dalle modifiche contrattuali di cui al presente atto saranno computati a misura sulla base delle attività effettivamente svolte e così la maggiorazione per le spese generali. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti.

9. L'effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

**per l'appaltatore**  
**C.P.C. S.r.l.**  
Sig. Puccioni Roberto

**per il Commissario di Governo**  
**il Dirigente Responsabile del contratto**  
Ing. Gennarino Costabile